

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
DIRECȚIA DE DRUMURI ȘI TRANSPORT
SERVICIUL DE ANALIZĂ TEHNICĂ,
UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONTROL DRUMURI

Nr. 3798/06.02.2025

SITUAȚIA LA 31.12.2024
PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL TIMIȘ FINANȚATE PRIN PNDL II

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Denumirea obiectivului de investiții	Valoarea contractului de finanțare	Număr contract de finanțare MDLPA	Valoare totală decontată buget de stat (inclusiv TVA)	Valoare totală nedecontată buget de stat (inclusiv TVA)	Stadiu fizic realizat (%)	Observații
TOTAL JUDEȚ TIMIȘ			107.118.509,98		95.454.568,39	11.663.941,59		
1	Becicherecu Mic	Extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă, localitatea Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, jud. Timiș	7.914.683,86	3967/21.06.2018	7.751.955,75	162.728,11	98%	
2	Biled	Extindere rețele de apă uzată în localitatea Biled, comuna Biled, județul Timiș	22.012.981,36	355/12.01.2018	17.107.244,00	4.905.737,36	89%	
3	Comloșu Mare	Extindere rețea de canalizare în comuna Comloșu Mare, județul Timiș	18.574.845,00	1223/20.02.2018	17.255.993,90	1.318.851,10	92%	
4	Ghilad	Extindere canalizare menajeră în localitatea Ghilad, jud. Timiș	4.216.847,09	1916/06.03.2018	4.197.174,45	19.672,64	100%	finalizat și recepționat
5	Moșnița Nouă	Extindere rețea de alimentare cu apă, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș	23.805.514,39	1230/20.02.2018	21.533.870,22	2.271.644,17	100%	finalizat și recepționat
6	Ohaba Lungă	Alimentare cu apă a localității Ierșnic, comuna Ohaba Lungă și alimentare cu apă a localității Ohaba Română, comuna Ohaba Lungă	2.569.559,00	1233/20.02.2018	2.386.634,25	182.924,75	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
7	Peciu Nou	Extindere rețea de canalizare menajeră a apelor uzate menajere în localitatea Peciu Nou, jud. Timiș	7.934.396,95	2832/15.11.2017	5.532.320,13	2.402.076,82	87%	
8	Pietroasa	Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în localitatea Pietroasa, județul Timiș	2.900.790,57	556/19.01.2018	2.899.087,59	1.702,98	100%	nu are recepție la terminarea lucrărilor
9	Sânandrei	Rețea de canalizare în localitatea Carani, comuna Sânandrei, județul Timiș	10.125.953,71	3119/22.11.2017	9.821.787,26	304.166,45	97%	
10	Sânandrei	Înființare rețea de canalizare în localitatea Covaci, comuna Sânandrei, județul Timiș	7.062.938,05	1036/03.04.2019	6.968.500,84	94.437,21	99%	

Președintele C.J.Timiș,
Alfred-Robert SIMONIS

Director executiv,
Cristian MINCĂ

Șef serviciu,
Marius ONEȚIU

Consilier superior,
Eugen CIUFERESCU