

Raportul pentru anul 2024 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024

Anexă la Hotărârea C.J. Timiș nr. 6/29.01.2025

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
Domeniul transport - surse mobile									
M.1 Reabilitare/modernizare infrastructură de transport și infrastructuri conexe									
A1.1	Extindere linie troleibuz str. Lt. Ovidiu Balea. Se vor realiza 3,2 km linie troleibuz.	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de linie troleibuz	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2024 - Trim II 2028	397.000 lei	-	-	neinițiat
A1.2	Extindere linie cale tramvai pe inel IV: AEM-CI. Lugojului cu 6,5 km	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de linie tramvai realizate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2023 - Trim IV 2025	5.297.840 lei	-	-	neinițiat
A1.3	Extindere linie cale tramvai Cl. Bogdăneștilor - Pasaj Solventul - Bvd. Dâmbovița cu 1,33 km	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de linie tramvai realizate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2021 - Trim IV 2025	1.071.560 lei		40%	Pentru realizarea acestui obiectiv s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 83/30.09.2021 pentru elaborarea serviciilor de proiectare (SF+PT). Costul actual reprezintă contravaloarea serviciilor de proiectare, conform contractului atribuit.
A1.4	Reabilitare a 2,62 km de linii tramvai și modernizare trame stradale pe str. I. Slavici, str. Polonă - lucrări rutiere (carosabil, piste de biciclete, spații verzi), linie cale tramvai, rețele edilitare (proiect de rezervă în cazul imposibilității realizării altui proiect planificat)	Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic	Km de linie de tramvai reabilitate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2025 - Trim IV 2030	92.573.115 lei	-	0	A fost aprobată în Consiliul Local documentația tehnico-economică faza DALI. Urmează elaborarea documentației pentru atribuire contract PT + Executie.

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observați)
A1.5	Reabilitarea a 2,21 km lini de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 5, Calea Bogdăneștilor	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de linie de tramvai reabilitate	Primarul municipiului Timișoara	Trim III 2020 - Trim IV 2024 (Depusă documentația, POR 2014-2020)	145.192,48 mii lei	151.613.26 mii lei	4.57km	Se va continua execuția lucrărilor aferente acestui obiectiv.
A1.6	Linie nouă de tramvai Solventul - Gara de Nord. Se vor realiza 0,71 km linie tramvai	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de linie de tramvai realizate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2020 - Trim IV 2024 (Depusă documentația, POR 2014-2020)	50.337 mii lei	Buget local Buget de stat Fonduri europene		S-a licitat PT+Execuție
A1.7	Înnoirea flotei de tramvaie cu 40 de tramvaie și modernizarea depoului Dâmbovița	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Nr. de tramvaie achiziționate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2021 - Trim IV 2023 (s-a încheiat contractul nr.103/26.07.2019 pentru achiziția unui număr de 16 tramvaie în următorii 4 ani)	389.475.000 lei fără TVA	461.245.51 mii lei fără TVA	40 tramvaie	Finalizat
A1.8	Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Fibiș. Se vor moderniza 9 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul comunei Fibiș	06.05.2019 - 06.05.2022	6.519.881,53 lei	Costuri 2024 - 0 lei, total costuri 3218821.97 lei	Mai sunt de executat 5.5 km din proiect	În 2024 nu s-au executat lucrări
A1.9	Modernizarea străzilor din comuna Pișchia. Se vor moderniza 7, 613 km drum (Pișchia = 0,459 km, Murani = 5, 493 km, Bencecu de Jos = 1,661 km)	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul comunei Pișchia	Trim I 2019 - Octombrie 2020 (Proiect aflat în curs de realizare)	4.553.648,51 lei	PNDR submăsura 7.2	7,613 km	Finalizat în anul 2021.
A1.10	Modernizarea spațiului pietonal str. Alexandru Mocioni din municipiul Lugoj. Se vor moderniza 3740 mp spațiu pietonal	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	mp de spațiu pietonal modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	August 2020 - Iunie 2021	Idee de proiect Estimat 1.870.000 euro fără TVA	Buget local	-	Contract de lucrări nr.16/20288 din 28.02.2024

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observați)
A1.11	Modernizare str. Nicolae Bălcescu, str. Ștrandului din municipiul Lugoj. Se vor moderniza 0,5 km drum.	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,50 milioane Euro fără TVA	Buget local Alte surse atrase	-	Neinițiat-Lipsă fonduri
A1.12	Covor asfaltic nou pe str. Făgetului (PECO-Primărie) din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 2,7 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,76 milioane Euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3		Neinițiat-Lipsă fonduri
A1.13	Covor asfaltic nou pe str. Banatului - Str. Bocșei din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 1,4 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,30 milioane Euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3		Neinițiat-Lipsă fonduri
A1.14	Modernizarea străzilor colectoare din cartierele Micro: Primăverii, Ion Huniade, Valentin Rosada, în urma reconfigurării tramei stradale și introducerea pistelor de biciclete din municipiul Lugoj. Se vor moderniza 1,6 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,31 milioane Euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3		Neinițiat-Lipsă fonduri.
A1.15	Covor asfaltic nou pe str. Alexandru Astalas din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 0,65 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,10 milioane Euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3		Neinițiat-Lipsă fonduri
A1.16	Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Găvojdia. Se vor moderniza 6,5 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul comunei Găvojdia	2020-2022 (Stadiu actual - Avizare la AFIR a procedurii de achiziție a lucrărilor)	1.278.686 euro	PNDR 2014-2020 1.278.686 euro	6,5 km	Finalizat în anul 2021

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observați)
A1.17	Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Nitchidorf. Se vor moderniza 24 de străzi rurale având lungimea totală de 9,143 km împărțită astfel:-Nitchidorf- 2, 029 km, Blajova – 1,546 km, Duboz -5, 568 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul comunei Nitchidorf	Martie 2020 – Decembrie 2022 (lucrare sistată pe timpul iernii)	9.097.401,29 lei (valoare contract finantare)	9.097.401,29 lei	24 de străzi rurale având lungimea totală de 9,143 km împărțită astfel:- Nitchidorf- 2, 029 km, Blajova – 1,546 km, Duboz -5, 568 km	Finalizat
A1.18	Modernizarea străzilor și drumurilor din comuna Moravița. Se vor moderniza 18,5 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul comunei Moravița	Trim I 2018 - Trim IV 2022	PNDL - 5.389.138 lei	12.500 mii lei	7,4KM	40% Nu este contract pentru finanțarea lucrărilor în continuare. Lipsă fonduri.
A1.19	Reabilitare Pod Bega Superioară Temerești - Cămin Cultural Temerești 0,9 km Făget, Intr. Str. George Gârda - 0,8 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Viceprimarul orașului Făget	Trim I 2020 - Trim IV 2020	991 mii lei	0,00 lei	0 km	Nu s-a demarat implementarea proiectului. Lipsa fondurilor.
A1.20	Reabilitare a 12,18 km DC98 Făget-Bunea Mare, județul Timiș	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Viceprimarul orașului Făget	Trim I 2020 - Trim IV 2024	25.571.307,44 lei	89.250,00 lei	0 km	PV predare-primire nr.7889/30.07.2024 a DTAC, DTOE și Documentația tehnică pentru obținere avize de la Aquatim SA și Orange România. S-a emis Autorizația de construire nr.26 din 05.09.2024. S-a recepționat PTh, Verificare tehnică și Documentația economică cu PV predare-primire nr.10918/25.10.2024.

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observați)
A1.21	Lărgire la 4 benzi de circulație DJ 592 Timișoara -Moșnița Nouă, L=5,08 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J.Timiș-Ignatoni Florin Tudor Viluș	Trim I 2020 - Trim IV 2021	42.358,4 mii lei	Buget local PNDL	Lucrare realizată în proporție de 100% (lungime drum-5,08 km, piste cicliști și trotuare pe ambele părți ale drumului, iluminat rutier pe întreg sectorul, drumuri laterale, accese proprietăți, dispozitive de colectare a apelor, refacere cadru natural, inclusiv plantare arbori	Finalizat 100% în anul 2022
A1.22	Sporire capacitate de circulație pe DJ 609D: Centura ocolitoare Timișoara-Aeroport, L=2,6 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J.Timiș-Secula Ofelia	Trim I 2020 - Trim IV 2021	18.169,0 mii lei	Buget local PNDL	S-au realizat 2,6 km drum.	Finalizat 100% în anul 2021
A1.23	Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș -Recaș, L=13,683 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J.Timiș-Tudor Viluș	Trim I 2020 - Trim IV 2021	22.730,3 mii lei	Buget local PNDL	S-au realizat 3,2 km de drum balastat.	Finalizat.
A1.24	Modernizare DJ 693 Seceani-Fibiș, km 45+211 - 53+711, L=8,5km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J.Timiș-Tudor Viluș	Trim I 2020 - Trim IV 2021	17.336,5 mii lei	Buget local PNDL	Lungime traseu modernizat: 8,5 km (integral, conform proiect).	Finalizat.
A1.25	Asfaltare DJ 591C, sector DN 6 Săcălaz, L=5 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J.Timiș-Tudor Viluș	Trim I 2020 - Trim IV 2021	7.578,6 mii lei	Buget local PNDL	Lungime traseu modernizat: 5 km (integral, conform proiect).	Finalizat în anul 2022
A1.26	Asfaltare DJ 609J sector Crivobara - Vizma, execuție, servicii dobândire teren, valoare teren expropriat L=4,4 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J.Timiș-Călin Crișan	Trim I 2020 - Trim IV 2021	8.715,8 mii lei	Buget local	Lungime traseu modernizat: 4,425 km (integral, conform proiect).	Finalizat în anul 2021

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observați)
A1.27	Ranforsare DJ 692B Tomnatic - DN 6 - proiectare, execuție, servicii dobândire teren, valoare, teren expropriat, L=3 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J.Timiș-Bordoș Marius	Trim I 2020 - Trim IV 2021	11.088,9 mii lei	Buget local	3 km.	Finalizat în anul 2021
A1.28	Inel IV - Sector strada Măcin - strada Constructorilor. Se vor realiza în Etapa I - 2,23 km drum suprafață carosabil = 17.750mp	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	Primarul municipiului Timișoara	Sem II 2021 - Sem II 2024	6.682,270 mii lei	Buget local	2,23 km	Finalizat în iulie 2022
A1.29	Modernizare străzi în comuna Duestii Noi 8.53 Km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	Primarul comunei Duestii Noi	Trim I 2017 - Trim IV 2021	928.137,29 lei	5.186.131,64 lei -PNDL	8 Km	95% realizat
M.2	Mărirea gradului de folosire a transportului public și încurajarea utilizării mijloacelor de transport în comun și a bicicletelor pentru fluidizarea traficului								
A2.1	Amenajarea unei rețele regionale de piste de biciclete în municipiul Timișoara. Se vor realiza 129,37 km de piste de biciclete	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2021 - Trim IV 2024	36.690,00 mii lei		3,8km finalizați	Marcaje velo Str. Budai Deleanu - 500m – executat 100% Pista velo Str Cosminului-Str. Traian Lalescu – 1.2km – executat 100% Marcaje velo Str Gh. Lazar 660m – executat 100% Pista velo Str. Vulturilor – Crizantemelor - 1.5km - executat in proportie de 100%

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observați)
A2.2	Realizarea a 13,9 km de pistă de biciclete între Lugoj și Tapiei	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,75 milioane euro	POR 2014-2020	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
A2.3	Realizare a 0,6 km pistă de biciclete pe str. Coriolan Brediceanu în municipiul Lugoj	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,60 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
A2.4	Construirea a 2,9 km de pistă de biciclete și trotuar pe str. Buziașului până la ButanGas	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste și trotuare realizate	Primarul Municipiului Lugojului	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,75 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
A2.5	Realizare a 1,4 km de pistă de biciclete pe str. Bocșei - Str. Banatului din municipiul Lugoj	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,18 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
A2.6	Realizare a 2,7 km de pistă de biciclete pe str. Făgetului (între Peco și Primărie) în municipiul Lugoj	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,27 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observați)
A2.7	Realizare a 0,3 km de pistă biciclete tr. Padeșului si Str. Bucegi pana la intersecția str. Titulescu	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,20 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
A2.8	Realizare a 1,6 km de piste de biciclete colectoare pentru cartierele Micro: Str. Primăverii, Ion Huniade, Valentin Rosada	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimat 0,16 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
Domeniul Transport – surse mobile									
M.3	Îmbunătățirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare agricole								
A3.1	Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Sânmihaiu Român. Se vor moderniza 9,73 km de drum agricol	Scăderea cantităților de particule atmosferice rezultate din activitățile agricole specifice	Km de drum agricol modernizat	Primarul comunei Sânmihaiu Român	Trim I 2017 - Trim IV 2021 (Stadiul actual-Întocmire documente pentru procedura de achiziție publică în vederea încheierii contractului pentru PT+ execuție)	1.301.940 euro PNDR submăsura 4.3	1.186.057.91 lei	6,8 km	În execuție (s-a realizat terasamentul 100%, structura 70%, podețe 45%)
Domeniul rezidențial (locuințe, clădiri publice, spații verzi, șantiere) – surse de suprafață									
M.4	Reabilitarea termică a clădirilor publice și a locuințelor								
A4.1	Anvelopare termică a unei clădiri ale administrației publice locale a comunei Fibiș. Se va anvelopa termic o clădire a administrației publice locale	- Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr. de clădiri anvelopate termic	Primarul Comunei Fibiș	Trim I 2018 - Trim IV 2021 (Proiect aflat în derulare)	704.723, 81 lei	Costuri totale 1767294.97 lei costuri 2024 170688.31 lei	Realizat aproximativ 97% din total lucrări	Mai sunt de executat o scară de evacuare în caz de incendiu, de montat o sursă neîntreruptibilă la centrala termică și mici retușări la interior și exterior.

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observați)
A4.2	Anveloparea termică a Sediului administrativ al comunei Giarmata (Primăria) și instituțiile care aparțin acesteia (Cămin Cultural). Se vor anvelopa termic 2 clădiri	Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr. clădiri anvelopate termic	Primarul comunei Giarmata	Trim I 2018 - Decembrie 2021	250.000 lei	250.000 lei	Au fost anvelopate 2 clădiri - Primăria Comunei Giarmata și Căminul cultural.	Finalizat în anul 2021.
A4.3	Reabilitarea termică a 68 de blocuri de locuințe din municipiul Timișoara	Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr. blocuri de locuințe anvelopate termic	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Depuse cereri de finanțare Este la etapa de procedura de achiziție)	12.191.337,99 lei buget local 17.191.780,00 buget de stat 6.876.712,00 fonduri reparații ale asociațiilor de proprietari	53.528.276,31 lei	32 de blocuri sunt finalizate	Stadiul proiectelor de reabilitare termică pentru cele 68 de blocuri este următorul: - 25 de blocuri sunt în execuție (60- 90% grad de realizare); - Pentru 3 blocuri s-a dat recent ordinul de începere; - Pentru 6 blocuri s-a reziliat contractul de finanțare; - Pentru 1 bloc nu s-a revizuit PT-ul Pentru 1 bloc nu s-a dat Ordinul de începere.
A4.4	Reabilitarea termică și dotarea căminelor culturale din localitățile Pișchia, Bencecu de Sus, Murani, Bencecu de Joc, comuna Pișchia. Se vor anvelopa termic 4 clădiri.	- Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr. clădiri anvelopate termic	Primarul comunei Pișchia	August 2020 - Mai 2021 (Proiect aflat în curs de realizare)	2.265.619, 15 lei	PNDR Submăsura 7.6	2 clădiri în 2022 PV recepție BJ: nr. 378/17.06.2022 PV recepție BS: nr. 271/24.11.2021 PV recepție Murani: nr. 270/24.11.2021 PV recepție Pișchia: nr. 377/17.06.2022	Finalizat în anul 2022.
A4.5	Reabilitarea termică a dispensarului medical din comuna Pișchia	- Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr. clădiri anvelopate termic	Primarul comunei Pișchia	Martie 2020 - Iunie 2021 (Proiect aflat în curs de realizare)	684.619,80 lei	PNDL	1 clădire PV recepție nr. 3235 /01.11.2022	Finalizat în anul 2022

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observați)
A4.6	Creșterea eficienței energetice a Școlii gimnaziale cu clase I-VIII Liebling	- Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr. clădiri anvelopate termic	Primarul și Viceprimarul comunei Liebling	Mai 2021 - August 2021	432.197 lei	Buget local	Anvelopat 1 clădire 100%	Finalizat în anul 2021.
A4.7	Reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor din orașul Deta. Se vor anvelopa termic un număr de 3 clădiri	- Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr. clădiri anvelopate termic	Primarul orașului Deta	2019 – 2021	1.464.387,73 lei	POR-Fonduri UE nerambursabile	Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră tone de CO2 = 111,73; Gospodării anvelopate - 53; Scăderea consumului anual de energie primară kWh/an - 92728.70	Finalizat la data de 31.12.2021
A4.8	Anveloparea termica a doua clădiri ale administrației publice locale a orașului Gătaia	- Reducerea emisiilor de PM2,5, PM10, NOx	Nr. clădiri anvelopate termic	Primarul orașului Gătaia	Sem II 2020 - Martie 2021	2.800.000 lei cu TVA inclus	POR Măsura 3.1 2.430.662,4 lei	3 clădiri	Finalizat în anul 2023
M.5	Realizare/modernizare parcuri și spații publice urbane de agrement, identificare terenuri degradate pentru plantare perdele forestiere/împăduriri Retenția pulberilor și a mirosurilor specifice								
A5.1	Înființare perdele forestieră în comuna Topolovățu Mare. Se vor realiza 10 hectare de perdele forestieră	Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier Reducere emisii PM10 și PM2.5	Nr. hectare de perdele forestieră realizate	Primarul Comunei Topolovățu Mare	2018 - 2020	500.000 lei	0	10 ha	Finalizat
A5.2	Realizarea centurii verzi a comunei Liebling, aproximativ un hectar de centură verde	Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier Reducere emisii PM10 și PM2	Nr. hectare de perdele forestieră realizate	Primarul și Viceprimarul comunei Liebling	Octombrie 2020 - Octombrie 2022	35.000 lei	35.000 lei cost total pentru întreaga perioadă de implementare 2020-2024	0,3 ha pomi de salcam	50% din proiect 0,3 ha pomi de salcam S-au realizat 3 zone verzi în fața primăriei în fața școlii și a bisericii evanghelice din comuna Liebling

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observați)
A5.3	Crearea de spații verzi (arbori) de-a lungul arterelor cu trafic intens din Orașul Deta. Se vor planta arbori pe o suprafață de 2500m ²	Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier Reducere emisii PM10 și PM2,5	Nr. km de perdea forestieră realizată	Primarul orașului Deta	Trim I 2019 - Trim IV 2022	7.000 lei	Fonduri proprii și externe	Lungime pistă 3274 m, Nr. pomi plantați – 366 buc. scăderea emisiilor CO2 în 2021 față de 2017 a scăzut cu 7,7 %	Finalizat în anul 2021
M.6	Îmbunătățirea programului de salubritate de la nivelul județului Timiș								
A6.1	Spălat–stropit carosabil în Municipiul Timișoara. Se vor spăla-stropi 131 străzi din municipiul Timișoara	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr. străzi spălate-stropite	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022	19354.828 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	100%	Finalizat
A6.2	Măturat manual străzi și trotuare din Municipiul Timișoara. Se vor mătura manual 457 străzi din municipiul Timișoara	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr. străzi și trotuare măturate manual	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 – Trim IV 2022 (Proiect aflat în derulare 366 străzi măturate manual)	16.001.322 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	100%	Finalizat
A6.3	Întreținerea curățeniei străzilor din Municipiul Timișoara. Se vor curăța 916 străzi din municipiul Timișoara	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr. străzi curățate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Proiect aflat în derulare 733 străzi curățate)	15.329.925 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	100%	Finalizat
A6.4	Măturat mecanic străzi și parcuri din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic 509 străzi și 14 poduri și pasarele.	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr. străzi, poduri și pasarele măturate mecanic	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022	28.078.870 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	100%	Finalizat
A6.5	Întreținut stații mijloace de transport în comuna, piețe volante, mal canal Bega. Se vor întreține 435 stații, 4 piețe volante, piste MAL Bega 15,204 mp și 24,670 mp	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr. stații, piețe volante, piste MOL întreținute	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Activitatea s-a prestat pe un număr de 435 de stații mijloace de transport, iar activitatea pe cele 4 piețe volante, piste mal canal Bega s-a efectuat în totalitate)	555.913 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	100%	Finalizat
Domeniul promovare, conștientizare, informare									

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observați)
M.7	Campanii de conștientizare a populației cu privire la efectele poluării atmosferice, sursele majore de poluare și poluanții specifici								
A7.1	Promovarea acțiunilor eco-educative în instituțiile de învățământ dar și în rândul cetățenilor cu privire la conștientizarea și responsabilizarea față de mediul înconjurător în comuna Sănandrei	Conștientizarea elevilor, cetățenilor asupra efectelor poluării și importanța protecției mediului	Conform calendarului, "Zilele mediului înconjurător"	Primarul comunei Sănandrei	Permanent	2000 lei	Buget local	100%	Implementat - Acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la protecția mediului, afise despre abandonarea deșeurilor în zone predispușe
Surse staționare									
M.8	Înlocuirea/îmbunătățirea echipamentelor utilizate în sectorul industrial								
A8.1	Retehnologizarea cazanului de apă fierbinte 1 (CAF1) la CT Centru (reparații componente la 1 arzător)	Reducerea cantităților de emisii de NOx provenite din sectorul industrial	Nr. de echipamente înlocuite	Director general Colterm SA	Sem I 2019 - Sem I 2021	1.630.000 lei	1.421.863 lei	1 arzător cu NOx redus montat.	Finalizat în anul 2023

TOTAL PROIECTE - 56
Proiecte finalizate - 27

Întocmit
Lea LUCUȚ