



HOTĂRÂREA nr. 6/29.01.2025
privind aprobarea Raportului pentru anul 2024 referitor la stadiul realizării
măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 288/09.01.2025 al președintelui Consiliului Județean Timiș, domnul Alfred-Robert Simonis, precum și Raportul de specialitate nr. 289/09.01.2025 al Serviciului de infrastructură edilitară, mobilitate urbană și mediu, prin care se solicită aprobarea Raportului pentru anul 2024 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024,

ținând cont de Avizul nr. 11/13.01.2025 al Serviciului de consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,

luând în considerare obligativitatea anuală de elaborare și transmitere către autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului a raportului privind realizarea măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 190/31.08.2021,

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; art. 45 și 46 din Hotărârea de Guvern nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului; art. 21 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;

g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 91/2021, cu modificările și completările ulterioare;

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art. 124, art. 125, art. 136, art. 139 și art. 178 - art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Timiș,

ținând cont de faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice și protecția mediului, Comisia pentru cultură, învățământ, activități științifice, tineret și sport, Comisia pentru sănătate și protecție socială și Comisia pentru administrație publică locală,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,



Consiliul Județean Timiș adoptă următoarea HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Se aprobă Raportul pentru anul 2024 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul de infrastructură edilitară, mobilitate urbană și mediu.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site - ul propriu la adresa www.cjtimis.ro, și se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Serviciului de administrație publică, servicii sociale și sănătate publică;
- Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
- Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ**

Alfred-Robert Simonis

p. PREȘEDINTELE CONSILIULUI
JUDEȚEAN TIMIȘ
ALFRED-ROBERT SIMONIS
VICEPREȘEDINTE
Alexandru-Adrian IOVESCU



Contrasemnează
**SECRETARUL GENERAL
AL JUDEȚULUI TIMIȘ**
Ioan-Dănuț Ardelean

Raportul pentru anul 2024 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Timiș 2020-2024

Anexă la Hotărârea C.J. Timiș nr. 6/29.01.2025

Domeniul transport - surse mobile									
Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
M.1	Reabilitare/modernizare infrastructură de transport și infrastructuri conexe								
A1.1	Extindere linie troleibuz str. Lt. Ovidiu Batea. Se vor realiza 3,2 km linie troleibuz.	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de linie troleibuz	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2024 - Trim II 2028	397.000 lei	-	-	neinițiat
A1.2	Extindere linie cale tramvai pe inel IV: AEM-Cl. Lugojului cu 6,5 km	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de linie tramvai realizate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2023 - Trim IV 2025	5.297.840 lei	-	-	neinițiat
A1.3	Extindere linie cale tramvai Cl. Bogdăneștilor - Pasaj Solventul - Bvd. Dâmbovița cu 1,33 km	Scăderea emisiilor de noxe cu efect de seră	Km de linie tramvai realizate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2021 - Trim IV 2025	1.071.560 lei	-	40%	Pentru realizarea acestui obiectiv s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 83/30.09.2021 pentru elaborarea serviciilor de proiectare (SF+PT). Costul actual reprezintă contravaloarea serviciilor de proiectare, conform contractului atribuit.
	Reabilitare a 2,52 km de linie tramvai și modernizare trame străzilor pe str. I. Slavici, str. Polonă - lucrări de înlocuire (carosabil, piste de biciclete, spații verzi), linie cale tramvai, rețele edilitare (proiect de rezervă în cazul imposibilității realizării altui proiect planificat)	Scăderea emisiilor de noxe provenite de la autovehiculele angajate în trafic	Km de linie tramvai reabilitate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2025 - în Consiliul Local în luna Iunie 2025 Trim IV 2030 în luna Iunie 2030	92.573.115 lei	0	0	A fost aprobat în Consiliul Local documentația tehnico-economică în faza DAL (documentația tehnică - faza DAL) pentru realizarea proiectului de reabilitare și modernizare a liniei de tramvai și a tramei străzilor pe str. I. Slavici, str. Polonă - lucrări de înlocuire (carosabil, piste de biciclete, spații verzi), linie cale tramvai, rețele edilitare (proiect de rezervă în cazul imposibilității realizării altui proiect planificat). Documentația tehnică DAL este în proces de elaborare și va fi finalizată în luna Iunie 2025 pentru a fi aprobată în Consiliul Local în luna Iunie 2025. Documentația tehnică DAL este în proces de elaborare și va fi finalizată în luna Iunie 2030 pentru a fi aprobată în Consiliul Local în luna Iunie 2030.



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.11	Modernizare str. Nicolae Bălcescu, str. Ștrandului din municipiul Lugoj. Se vor moderniza 0,5 km drum.	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,50 milioane Euro fără TVA	Buget local Alte surse atrase	-	Neinițiat-Lipsă fonduri
A1.12	Covor asfaltic nou pe str. Făgetului (PECO-Primărie) din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 2,7 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,76 milioane Euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	Neinițiat-Lipsă fonduri
A1.13	Covor asfaltic nou pe str. Banatului - Str. Bocșei din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 1,4 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,30 milioane Euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	Neinițiat-Lipsă fonduri
A1.14	Modernizarea străzilor colectoare din cartierele Micro: Primăverii, Ion Huniade, Valentin Rosada, în urma reconfigurării tramei stradale și introducerea pistelor de biciclete din municipiul Lugoj. Se vor moderniza 1,6 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,31 milioane Euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	Neinițiat-Lipsă fonduri.
A1.15	Covor asfaltic nou pe str. Alexandru Astalaș din municipiul Lugoj. Se vor asfalta 0,65 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,10 milioane Euro fără TVA	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	Neinițiat-Lipsă fonduri
A1.16	Modernizarea străzilor și a pistelor de biciclete din comuna Găvoia. Se vor moderniza 6,5 km de drum	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum modernizat	Primarul comunei Găvoia	2020-2022 - 2023 (Stadiu actual - AMZARE LA AFIR a procedurii de achiziție a lucrărilor)	Idee de proiect Estimată 1.278.686 euro	PNDR 2014-2020 Axa prioritară 3	6,5 km de drum modernizat	-

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. ciădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.21	Lărgire la 4 benzi de circulație DJ 592 Timișoara - Moșița Nouă, L=5,08 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J. Timiș-Ignatoni Florin Tudor Viluș	Trim I 2020 - Trim IV 2021	42.358,4 mii lei	Buget local PNDL	Lucrare realizată în proporție de 100% (lungime drum-5,08 km, piste cicliști și trotuare pe ambele părți ale drumului, iluminat rutier pe întreg sectorul, drumuri laterale, accese proprietăți, dispozitive de colectare a apelor, refacere cadru natural, inclusiv plantare arbori	Finalizat 100% în anul 2022
A1.22	Sporire capacitate de circulație pe DJ 609D: Centura ocolitoare Timișoara-Aeroport, L=2,6 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J. Timiș-Secula Ofelia	Trim I 2020 - Trim IV 2021	18.169,0 mii lei	Buget local PNDL	S-au realizat 2,6 km drum.	Finalizat 100% în anul 2021
A1.23	Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou - Bazoș -Recaș, L=13,683 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J. Timiș-Tudor Viluș	Trim I 2020 - Trim IV 2021	22.730,3 mii lei	Buget local PNDL	S-au realizat 3,2 km de drum balastat.	Finalizat.
A1.24	Modernizare DJ 693 Segeani - Sibiu, km 45+211 - km 45+711, L=8,5km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J. Timiș-Tudor Viluș	Trim I 2020 - Trim IV 2021	17.336,5 mii lei	Buget local PNDL	Lungime traseu modernizat: 8,5 km (integral, conform proiect)	Finalizat.
A1.25	Asfaltare DJ 591C, sector PM 6 Sacalaz, L=5 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J. Timiș-Tudor Viluș	Trim I 2020 - Trim IV 2021	7.678,6 mii lei	Buget local PNDL	Lungime traseu modernizat: 5 km (integral, conform proiect)	Finalizat în anul 2021
A1.26	Asfaltare DJ 609J sector Căpâra - Vizma, execuție, servicii de întreținere și reparații, lucrări de pregătire teren, valorificarea teren expropriat	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J. Timiș-Călin Crișan	Trim I 2020 - Trim IV 2021	11.871,5 mii lei	Buget local PNDL	Lungime traseu modernizat: 4,425 km (integral, conform proiect)	Finalizat în anul 2021

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. ciădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A1.27	Ranforsare DJ 692B Tomnatic - DN 6 - proiectare, execuție, servicii dobândire teren, valoare, teren expropriat, L=3 km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	C.J. Timiș-Borдоș Marius	Trim I 2020 - Trim IV 2021	11.088,9 mii lei	Buget local	3 km. Finalizat în anul 2021	
A1.28	Inel IV - Sector strada Măcin - strada Constructorilor. Se vor realiza în Etapa I - 2,23 km drum suprafață carosabil = 17.750mp	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	Primarul municipiului Timișoara	Sem II 2021 - Sem II 2024	6.682,270 mii lei	Buget local	2,23 km Finalizat în iulie 2022	
A1.29	Modernizare străzi în comuna Dudești Noi 8.53 Km	Scăderea particulelor fine de PM10 și a monoxidului de carbon	Km de drum	Primarul comunei Dudești Noi	Trim I 2017 - Trim IV 2021	928.137,29 lei	5.186.131,64 lei -PNLD	8 Km 95% realizat	
M.2	Mărire gradului de folosire a transportului public și încurajarea utilizării mijloacelor de transport în comun și a bicicletelor pentru fluidizarea traficului Amenajarea unei rețele regionale de piste de biciclete în municipiul Timișoara. Se vor realiza 129,37 km de piste de biciclete	Potențial de reducere a traficului local și realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2021 - Trim IV 2024	36.690,00 mii lei	3,8 km finalizat	3,8 km finalizat Marcaje velo Str. Budai Bereanu - 500m - executat 100% Pista velo Str. Cosminului - 1,5 km - executat 100% Pista velo Str. Lazarițelor - 1,5 km - executat 100% Pista velo Str. Vulturilor - 1,5 km - executat 100% Cizarițelor - 1,5 km - executat în proporție de 100% Pista velo Str. Vulturilor - 1,5 km - executat în proporție de 100% Cizarițelor - 1,5 km - executat în proporție de 100% Pista velo Str. Vulturilor - 1,5 km - executat în proporție de 100% Cizarițelor - 1,5 km - executat în proporție de 100%	3,8 km finalizat Marcaje velo Str. Budai Bereanu - 500m - executat 100% Pista velo Str. Cosminului - 1,5 km - executat 100% Pista velo Str. Lazarițelor - 1,5 km - executat 100% Pista velo Str. Vulturilor - 1,5 km - executat 100% Cizarițelor - 1,5 km - executat în proporție de 100% Pista velo Str. Vulturilor - 1,5 km - executat în proporție de 100% Cizarițelor - 1,5 km - executat în proporție de 100% Pista velo Str. Vulturilor - 1,5 km - executat în proporție de 100% Cizarițelor - 1,5 km - executat în proporție de 100%

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A2.2	Realizarea a 13,9 km de pistă de biciclete între Lugoj și Tapiei	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,75 milioane euro	POR 2014-2020	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
A2.3	Realizare a 0,6 km pistă de biciclete pe str. Coriolan Brediceanu în municipiul Lugoj	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,60 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
A2.4	Construirea a 2,9 km de pistă de biciclete și trotuar pe str. Buziașului până la ButanGas	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste și trotuare realizate	Primarul Municipiului Lugojului	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,75 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
A2.5	Realizare a 1,4 km de pistă de biciclete pe str. Boșei - Str. Banatului din municipiul Lugoj	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugojului	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,18 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
A2.6	Realizare a 2,7 km de pistă de biciclete pe str. Egegetului (între Peco și Primărie) în municipiul Lugoj	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugojului	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,27 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A2.7	Realizare a 0,3 km de pistă biciclete tr. Padeșului și Str. Bucegi până la intersecția str. Titulescu	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,20 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
A2.8	Realizare a 1,6 km de piste de biciclete colectoare pentru cartierul Micro: Str. Primăverii, Ion Huniade, Valentin Rosada	Potențial de reducere a traficului local și aglomerației prin realizarea unei rețele coerente de piste pentru biciclete	Km de piste de biciclete	Primarul Municipiului Lugoj	Trim I 2021 - Trim IV 2023	Idee de proiect Estimată 0,16 milioane Euro	POR 2014-2020 Axa prioritară 3	-	S-a renunțat deoarece a fost aprobat spre finanțare prin POR un proiect pentru realizarea a 25.799,60 m de pistă de biciclete și 2 stații închiriere biciclete.
Domeniul Transport -- surse mobile									
M.3	Îmbunătățirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare agricole								
A3.1	Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Sânmihailu Român. Se vor moderniza 9,73 km de drum agricol	Scăderea cantităților de particule atmosferice rezultate din activitățile agricole specifice	Km de drum agricol modernizat	Primarul comunei Sânmihailu Român	Trim I 2017 - Trim IV 2021 (Stadiul actual-Întocmire documente pentru procedura de achiziție publică în vederea încheierii contractului pentru PT+ execuție)	1.301.940 euro PNDR submăsura 4.3	1.186.057.91 lei	6,8 km	În execuție (s-a realizat terasamentul 100%, structura 70%, podețe 45%)
Domeniul rezidențial (locuințe, clădiri publice, spații verzi, șantiere) – surse de suprafață									
M.4	Reabilitarea termică a clădirilor publice, spații verzi, șantiere) – surse de suprafață								
A4.1	Reabilitarea termică a clădirilor publice locale a comunei Fibis. Se va realiza reabilitarea termică a clădirilor publice locale	Reducerea emisiilor de CO2 și PM2,5 și PM10 și NOx	Reabilitarea termică a clădirilor publice locale	Primarul comunei Fibis	Trim I 2024 - Trim IV 2024 (Proiect aflat în denunțare)	704.723,81 lei	Costuri totale: 1.976.2994,97 lei Costuri 2024: 170668,31 lei	Reabilitarea termică a clădirilor publice locale a comunei Fibis. Se va realiza reabilitarea termică a clădirilor publice locale	Reabilitarea termică a clădirilor publice locale a comunei Fibis. Se va realiza reabilitarea termică a clădirilor publice locale

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
A5.3	Crearea de spații verzi (arbori) de-a lungul arterelor cu trafic intens din Orașul Deta. Se vor planta arbori pe o suprafață de 2500m ²	Reducerea cantităților de emisii de CO2 provenite din traficul rutier Reducere emisii PM10 și PM2,5	Nr. km de perdea forestieră realizată	Primarul orașului Deta	Trim I 2019 - Trim IV 2022	7.000 lei	Fonduri proprii și externe	Lungime pistă 3274 m, Nr. pomi plantați - 366 buc. scăderea emisiilor CO2 în 2021 față de 2017 a scăzut cu 7,7 %	Finalizat în anul 2021
M.6	Îmbunătățirea programului de salubritate de la nivelul județului Timiș								
A6.1	Spălat-stropit carosabil în Municipiul Timișoara. Se vor spăla-stropi 131 străzi din municipiul Timișoara	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr. străzi spălate-stropite	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022	19354.828 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	100%	Finalizat
A6.2	Măturat manual străzi și trotuare din Municipiul Timișoara. Se vor mătura manual 457 străzi din municipiul Timișoara	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr. străzi și trotuare măturate manual	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Proiect aflat în derulare 366 străzi măturate manual)	16.001.322 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	100%	Finalizat
A6.3	Întreținerea curățeniei străzilor din Municipiul Timișoara. Se vor curăța 916 străzi din municipiul Timișoara	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr. străzi curățate	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Proiect aflat în derulare 733 străzi curățate)	15.329.925 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	100%	Finalizat
A6.4	Măturat mecanic străzi și parcuri din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic 509 străzi și 14 poduri și pasarele.	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr. străzi, poduri și pasarele măturate mecanic	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022	28.078.870 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	100%	Finalizat
A6.5	Întreținut stații mijloace de transport în comuna, piețe, volante, mal canal Bega. Se vor întreține 435 stații, 4 piețe volante, piste MAL Bega 15.204 mp și 24.670 mp, iar activitatea pe cele 4 piețe volante, piste mal canal Bega s-a efectuat în totalitate	Reducerea concentrației de pulberi în suspensie	Nr. stații, piețe volante, piste MOL întreținute	Primarul municipiului Timișoara	Trim I 2018 - Trim IV 2022 (Activitatea s-a prestat pe un număr de 435 de stații mijloace de transport, iar activitatea pe cele 4 piețe volante, piste mal canal Bega s-a efectuat în totalitate)	555.913 lei Conf. contractelor	Bugetul Local	100%	Finalizat



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare	Costuri	Costuri efectuate final 2024	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din proiect: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. ciădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)
M.7	Campanii de conștientizare a populației cu privire la efectele poluării atmosferice, sursele majore de poluare și poluanți specifici								
A7.1	Promovarea acțiunilor eco-educative în instituțiile de învățământ dar și în rândul cetățenilor cu privire la conștientizarea și responsabilizarea față de mediul înconjurător în comuna Sănandrei	Conștientizarea elevilor, cetățenilor asupra efectelor poluării și importanța protecției mediului	Conform calendarului, "Zilele mediului înconjurător"	Primarul comunei Sănandrei	Permanent	2000 lei	Buget local	100%	Implementat - Acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la protecția mediului, afise despre abandonarea deșeurilor în zone predispușe
Surse staționare									
M.8	Înlocuirea/îmbunătățirea echipamentelor utilizate în sectorul industrial								
A8.1	Retehnologizarea cazanului de apă fierbinte 1 (CAF1) la CT Centru (reparații componente la 1 arzător)	Reducerea cantităților de emisii de NOx provenite din sectorul industrial	Nr. de echipamente înlocuite	Director general Colterm SA	Sem I 2019 - Sem I 2021	1.630.000 lei	1.421.863 lei	1 arzător cu NOx redus montat.	Finalizat în anul 2023

TE - 56
- 27

TOTAL PROIECTE - 56
Proiecte finalizate - 27

Intocmit
Lea LUCUT

Intocmit
Lea LUCUT

Intocmit
Lea LUCUT

